Londrina, 26 de OUTUBRO de 2020

À

A/C: Eng.° NIVALDO SALVÁTICO JUNIOR

CLIENTE: AMADEU BRESSAN

ATA DE REUNIÃO

1. PARTICIPANTES

ENGº NIVALDO

ARQª NATHALIA E ARQº GABRIEL

ENGª CAMILA E ENGº CAIO NIERO

ENGº ADAUTO - HID

ENGº RICARDO - ELE

ENGº PEDRO MAIA - MEC

2. DEFINIÇÕES PARA FINALIZAÇÃO DO ESTRUTURAL JUNTO ARQUITETURA

Abaixo segue itens a serem definidos para continuidade do estrutural:

- INFORMAÇÕES REFERENTES AO ELEVADOR DE CARROS (aguardando retorno Nivaldo)
- LARGURA MINIMA PARA GARAGENS (aguardando retorno Nivaldo)
- ESTUDO PRÉVIO DAS FUNDAÇÕES (CARGAS PRÉVIAS JÁ ENVIADAS) E APROVAÇÃO DAS CONTENÇÕES QUE JÁ ESTÃO DEFINIDAS EM PROJETO (aguardando retorno Shind e Nivaldo)
- Alturas das esquadrias foram alteradas (Estrutura irá analisar se serão colocadas vigas)

3. ASSUNTOS GERAIS

a) Será mantido buraco na laje de cobertura frontal, conforme Engº Nivaldo

b) Peso das placas distribuídas na laje de cobertura frontal e parte lateral é de 8ton total.

c) Cobertura da Caixa dágua e laje técnica será sem laje.

d) Aumento da despensa, solicitado pelo proprietário (ARQUITETURA)

e) FAZER DENTE DE V10cm NA VIGA FRONTAL DA PISCINA DA SUITE MASTER PARA EFEITO CASCATA

f) VIGA INTERNA SUITE MASTER 20cm MAIS ALTA DEVIDO ÁGUA PISCINA

g) Deverá ser deinida a Cabine de força (Arquitetura e Eletrico)

h) Inserção de Alçapão e porta para acesso Laje técnica e Caixa dágua

Aguardamos prévia dos furos dos projetos de instalações para compatiblização

RUA AMADOR BUENO 202, 1° ANDAR, VILA IPIRANGA CEP 86010-620
LONDRINA-PR FONE/FAX: 0xx43 3322-4533
E-MAIL: nieri@sercomtel.com.br
SITE: www.nieriengenharia.com.br